

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年10月05日

計画の名称	川西町メディカルタウン下水道整備計画（重点計画）												
計画の期間	平成31年度～平成34年度（4年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	川西町												
計画の目標	メディカルタウン整備計画に沿った下水道整備を行い、下水道処理人口普及率の向上を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	239	A	239	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	H33末	H34末
1	下水道処理人口普及率を38%（H31）から43%（H34）に向上させる。 下水道処理人口普及率（%） 下水道処理区域内人口（人）/行政人口（人）	38%	40%	43%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
メディカルタウン整備構想に基づき実施される要素事業：A全て														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	川西町	直接	川西町	管渠(汚水)	新設	松森桧幹線系枝線(未普及対策)	L=1.5km	川西町						239	-	
											小計						239		
											合計						239		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

本町地域整備課により実施

事後評価の実施時期

令和5年4月

公表の方法

町ホームページにて掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

新規造成地区への污水管の布設を実施したが、開発スケジュールの見直しにより、普及率の向上には直結することはできなかった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

商業施設エリアへの下水道の整備が完了したことにより、今後整備していく住宅エリアへの居住促進につなげることができた。

特記事項（今後の方針等）

引き続き未整備区域を整備していく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	43%
	最終実績値	39%
		開発スケジュールの変更に伴い住宅エリアの下水道整備を延伸したため