

川西町地域振興拠点施設整備全体スケジュール（予定）

令和5年度

(R5年9月現在)

項目	令和5年度 【2023年度】											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 賑わいづくり検討	検討委員会運営（ワークショップ5回／先進地視察研修1回／イベント実証実験①）											
2 発注者支援業務	解体工事・本体実施設計業務に係る支援（建築）、造成工事監理業務に係る支援（土木）											
3 解体工事（継続）	R4.8～R5.6											
4 解体工事監理業務（継続）	R4.8～R5.7											
5 拠点施設整備設計業務（継続）	R4.2～ 実施設計			建築確認申請等			設計単価修正			設計単価入替／成果品納入		
6 造成工事				設計単価入替			造成工事R5.7～R5.11					
7 用地取得	1件（契約・分筆及び所有権移転登記等）											
8 社総交関連（解体工事）	交付申請											実績報告
9 立適計画関連交付金（本体等）	都市再生整備計画策定／国県ヒアリング、予算精査、本要望等											
10 Co2排出対策補助金（地下水）									事業内容・事業費積算／予算要求／次年度応募書類作成準備			

次年度以降

項目	令和6年度 【2024年度】												令和7年度 【2025年度】												令和8年度 【2026年度】																															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																				
1 賑わいづくり検討	ワークショップ開催／イベント実証実験②／人材育成												プレイベント実施／人材育成												(本稼働予定)																															
2 発注者支援業務	建設工事、外構設計に係る支援												建設工事、外構工事監理等に係る支援																																											
3 拠点施設建設工事		本体工事（太陽光発電設備はP P Aにて設置予定）																																																						
4 拠点施設建設付帯工事（地下水）						地中熱利用システム整備工事																																																		
5 拠点施設建設工事監理業務		本体工事監理																																																						
6 外構工事実施設計業務		外構工事実施設計																																																						
7 外構工事															外構工事																																									
8 道路改良工事															道路改良工事																																									
9 備品調達															備品調達																																									
10 立適計画関連交付金（本体等）	各種ヒアリング／交付手続き／実績報告等												各種ヒアリング／交付手続き／実績報告等																																											
11 Co2排出対策補助金（地下水）	応募・採択・交付手続き・実績報告・翌年度承認手続き等												交付手続き・実績報告等																																											